

Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році

№ п/п	Найменування позиції	Інформація по відповідній позиції				
1	Назва проекту	Капітальний ремонт будівлі (заміна покрівлі, заміна віконних та дверних блоків, утеплення фасаду) Новослобідський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області по вул. Велика,1, с. Нова Слобода Путивльський район Сумська область				
2	Адреса об'єкту:					
	область	Сумська				
	район	Путивльський район				
	місто, село, селище	с. Нова Слобода				
	вулиця	вул. Велика				
будинок	1					
3	Анотація проекту (до 5 речень)	Новослобідський навчально-виховний комплекс є опорним закладом, в якому навчаються діти, проводяться спільні освітні конференції, методичні заходи, конкурси, олімпіади. Реалізація проекту вирішить проблему енергозбереження та збереження здоров'я дітей та учнівської молоді завдяки дотриманню температурного режиму в закладі освіти, надасть можливість навчатись дітям з особливими освітніми потребами через створення умов доступності до будівлі закладу.				
4	Загальна кошторисна вартість, тис. грн.	15 535,909				
5	Залишок кошторисної вартості, тис. грн.	15 379,957				
6	Вартість реалізації проекту у 2020 році, тис. грн.:	Касові видатки до 2020 року	Передбачено у 2020 році	Остання дата надходження бюджетних асигнувань	Касові видатки в 2020 році	Потреба у додатковому фінансуванні для завершення проекту (у разі наявності)
	Всього	155,952	15 379,957		0,000	0,000
	ДФРР		13 841,961	30.05.2020	0,000	0,000
	Інші бюджетні програми (субвенції)				0,000	0,000
Співфінансування з місцевих бюджетів	155,952	1 537,996		0,000	0,000	
7	Етапи реалізації проекту в 2020 році	Запланована дата реалізації			Відсоток готовності	
	1. Демонтаж та влаштування віконних блоків	липень 2020 року			0%	
	2. Влаштування покрівлі	серпень 2020 року			0%	
	3. Утеплення горіщного перекриття	серпень 2020 року			0%	
	4. Утеплення фасаду	вересень 2020 року			0%	
	5. Утеплення цоколю	жовтень 2020 року			0%	
	6. Влаштування ганків	жовтень 2020 року			0%	
	7. Влаштування пандусу	жовтень 2020 року			0%	
	8. Влаштування блискавкозахисту	листопад 2020 року				

8	Результативність реалізації проекту (обов'язково зазначити кількість населення на яке безпосередньо проект має вплив)	Заклад освіти забезпечить надання якісних освітніх та виховних послуг дітям дошкільного та шкільного віку, молоді на території Новослобідської сільської ради для 200 дітей.
9	Галузь реалізації по ВБ	ДНЗ
10	Замовник будівництва по проекту	Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації
	Відповідальна особа за реалізацію проекту	Ревнівцева Олена Юріївна
	Телефон контактної особи	098-356 13 04
	Ел.пошта	kap-bud@sm.gov.ua
11	Генеральна підрядна організація	
	Телефон контактної особи	
	Ел.пошта	
12	Актуальні фото змін за тиждень у разі наявності змін (не менше 4) горизонтальні фото 10x15	