

**Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році**

№ п/п	Найменування позиції	Інформація по відповідній позиції				
1	<b>Назва проекту</b>	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Миропільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Миропільської сільської ради Краснопільського району Сумської області по вул. Сумська, 38 в с. Миропілля Краснопільського району Сумської області				
2	<b>Адреса об'єкту:</b>					
	область	Сумська				
	район	Краснопільський район				
	місто, село, селище	с. Миропілля				
	вулиця	вул. Сумська				
будинок	38					
3	<b>Анотація проекту (до 5 речень)</b>	Головною проблемою енергозбереження в комунальних закладах Миропільської об'єднаної територіальної громади є застарілість систем опалення та котлів, зношеність основних конструкцій будівель. Ці фактори призводять до значних втрат енергоресурсів. Проект розроблений з метою забезпечення стабільної роботи навчального закладу та є завершальним у здійсненні комплексу ремонтних робіт щодо збереження енергоефективності цього об'єкту, що виконуються протягом 2016 – 2019 років.				
4	<b>Загальна кошторисна вартість, тис. грн.</b>	8 166,665				
5	<b>Залишок кошторисної вартості, тис. грн.</b>	8 050,034				
6	<b>Вартість реалізації проекту у 2020 році, тис. грн.:</b>	Касові видатки до 2020 року	Передбачено у 2020 році	Остання дата надходження бюджетних асигнувань	Касові видатки в 2020 році	Потреба у додатковому фінансуванні для завершення проекту (у разі наявності)
	Всього	116,631	8 050,034		0,000	0,000
	ДФРР	0,000	7 240,034	30.05.2020	0,000	0,000
	Інші бюджетні програми (субвенції)	0,000	0,000		0,000	0,000
	Співфінансування з місцевих бюджетів	116,631	810,000		0,000	0,000
7	<b>Етапи реалізації проекту в 2020 році</b>	Запланована дата реалізації			Відсоток готовності	
	1. Демонтаж та влаштування віконних блоків	липень 2020 року			0%	
	2. Утеплення фасаду	серпень 2020 року			0%	
	3. Утеплення цоколю	серпень 2020 року			0%	
	4. Утеплення горищного перекриття	вересень 2020 року			0%	
	5. Влаштування пандусу головного входу	жовтень 2020 року			0%	

8	<b>Результативність реалізації проекту (обов'язково зазначити кількість населення на яке безпосередньо проект має вплив)</b>	Зменшення захворюваності учнів (295 учнів) Зменшення витрат теплової енергії
9	<b>Галузь реалізації по ВБ</b>	ДНЗ
10	<b>Замовник будівництва по проекту</b>	Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації
	Відповідальна особа за реалізацію проекту	Ревнівцева Олена Юрїївна
	Телефон контактної особи	098-356 13 04
	Ел.пошта	kap-bud@sm.gov.ua
11	<b>Генеральна підрядна організація</b>	
	Телефон контактної особи	
	Ел.пошта	
12	<b>Актуальні фото</b> змін за тиждень у разі наявності змін (не менше 4) горизонтальні фото 10x15	Роботи не почались, фото відсутні