

Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році

№ п/п	Найменування позиції	Інформація по відповідній позиції				
1	Назва проекту	«Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту Чернечинської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. Героя Радянського Союзу М. В. Пилипенка (опорний заклад освіти) Чернечинської сільської ради Охтирського району Сумської області, вул. М. Готеляка, 14, с. Чернечина»				
2	Адреса об'єкту:					
	область	Сумська область				
	район	Охтирський район				
	місто, село, селище	с.Чернечина				
	вулиця	М. Готеляка				
будинок	14					
3	Анотація проекту (до 5 речень)	Робочим проектом передбачено капітальний ремонт мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту із огорожею (гандбол, баскетбол, теніс) розмірами 22*42 м, відкритої площадки із тренажерами розмірами 22*14 м та 22*18 м, місцями для глядачів, благоустрій території із влаштуванням тротуарів та мощення. Електроосвітлення мультифункціонального майданчика.				
4	Загальна кошторисна вартість, тис. грн.	5 124,94				
5	Залишок кошторисної вартості, тис. грн.	5124,94				
6	Вартість реалізації проекту у 2020 році, тис. грн.:	Касові видатки до 2020 року	Передбачено у 2020 році	Остання дата надходження бюджетних асигнувань	Касові видатки в 2020 році	Потреба у додатковому фінансуванні для завершення проекту (у разі наявності)
	Всього		5124,94			
	ДФРР	0,00	0,00		0,00	0,00
	Інші бюджетні програми (субвенції)	0,00	4048,70		0,00	0,00
Співфінансування з місцевих бюджетів	0,00	1076,24	11.06.2020	0,00	0,00	
7	Етапи реалізації проекту в 2020 році	Запланована дата реалізації			Відсоток готовності	
	мультифункціональний майданчик (гандбол, баскетбол, волейбол)	липень-серпень 2020 року			0%	
	ремонт відкритої площадки із тренажерами	липень-серпень 2020 року			0%	
	благоустрій території із влаштуванням тротуарів та мощення	липень-серпень 2020 року			0%	
	встановлення електроосвітлення мультифункціонального майданчика	липень-серпень 2020 року			0%	

8	Результативність реалізації проекту (обов'язково зазначити кількість населення на яке безпосередньо проект має вплив)	Даний об'єкт є об'єктом соціального значення. Реалізація проекту відповідає інтересам жителів громади, оскільки проект спрямований на популяризацію здорового способу життя, підтримку на високому рівні спортивних показників, формування позитивного потенціалу щодо проведення різного роду заходів, пов'язаних із експлуатацією майданчика. Загальна кількість учнів в Чернеччинській ЗОШ I-III ступенів ім. Героя Радянського Союзу М.В. Пилипенка (опорний заклад освіти) - 174 дитини. Населення с. Чернеччина становить 1 746 осіб.
9	Галузь реалізації по ВБ	спорт
10	Замовник будівництва по проекту	Відділ освіти Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області
	Відповідальна особа за реалізацію проекту	Начальник відділу освіти Жмурко Альона Григорівна
	Телефон контактної особи	509718940
	Ел.пошта	osvitacher2018@ukr.net
11	Генеральна підрядна організація	
	Телефон контактної особи	
	Ел.пошта	
12	Актуальні фото змін за тиждень у разі наявності змін (не менше 4) горизонтальні фото 10x15	Роботи не розпочаті, фото відсутні