

**Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році**

№ п/п	Найменування позиції	Інформація по відповідній позиції				
1	<b>Назва проекту</b>	Будівництво спортивного майданчику з футбольним полем зі штучним покриттям на території Попівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області по вул. Братів Ковтун, 3 в с. Попівка Конотопського району Сумської області				
2	<b>Адреса об'єкту:</b>					
	область	Сумська				
	район	Конотопський район				
	місто, село, селище	с. Попівка				
	вулиця	вул. Братів Ковтун				
будинок	3					
3	<b>Анотація проекту (до 5 речень)</b>	Будівництво спортивного майданчику з футбольним полем зі штучним покриттям на території Попівського НВК «ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ» необхідно для якісної фізичній підготовці учнів НВК, можливості проведення футбольних матчів, тренувань та змагань, культурно-масових заходів для розвитку спортивної культури молоді. Це буде база для тренувань команд, проведення районних, обласних змагань.				
4	<b>Загальна кошторисна вартість, тис. грн.</b>	8 960,122				
5	<b>Залишок кошторисної вартості, тис. грн.</b>	8 922,122				
6	<b>Вартість реалізації проекту у 2020 році, тис. грн.:</b>	Касові видатки до 2020 року	Передбачено у 2020 році	Остання дата надходження бюджетних асигнувань	Касові видатки в 2020 році	Потреба у додатковому фінансуванні для завершення проекту (у разі наявності)
	Всього	38,000	8 922,122		0,000	0,000
	ДФРР	0,000	6 245,485	30.05.2020	0,000	0,000
	Інші бюджетні програми (субвенції)	0,000	0,000		0,000	0,000
Співфінансування з місцевих бюджетів	38,000	2 676,637		0,000	0,000	
7	<b>Етапи реалізації проекту в 2020 році</b>	Запланована дата реалізації			Відсоток готовності	
	1. Будівельні роботи по влаштуванню футбольного поля	липень 2020 року			0%	
	2. Влаштування огорожі футбольного поля	серпень 2020 року			0%	
	3. Влаштування бігової доріжки	серпень 2020 року			0%	
	4. Влаштування баскетбольно-волейбольної площадки	вересень 2020 року			0%	
	5. Влаштування площадки для воркауту	вересень 2020 року			0%	
	6. Придбання обладнання	жовтень 2020 року			0%	

8	<b>Результативність реалізації проекту (обов'язково зазначити кількість населення на яке безпосередньо проект має вплив)</b>	Проект поширить дію на 219 учнів НВК та 3747 осіб населення с.Попівка і трьох прилеглих населених пунктів. Спортивний майданчик стане справжнім осередком здорового способу життя не тільки для учнів НВК, а і для жителів усього Конотопського району. Інноваційна спрямованість проекту полягає у сприянні подальшого розвитку інфраструктури села, з метою забезпечення якісним місцем для проведення занять з фізичного виховання учнів НВК та занять спортом для всієї вікової категорії населення.
9	<b>Галузь реалізації по ВБ</b>	Спорт
10	<b>Замовник будівництва по проекту</b>	Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації
	Відповідальна особа за реалізацію проекту	Ревнівцева Олена Юріївна
	Телефон контактної особи	098-356 13 04
	Ел.пошта	kap-bud@sm.gov.ua
11	<b>Генеральна підрядна організація</b>	
	Телефон контактної особи	
	Ел.пошта	
12	<b>Актуальні фото</b> змін за тиждень у разі наявності змін (не менше 4) горизонтальні фото 10x15	Роботи не розпочались, фото відсутні