

**Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році**

| № п/п                                | Найменування позиції   | Інформація по відповідній позиції  |                         |   |                            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1                                    | <b>Назва проекту</b>   | Реконструкція Краснопілської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопілської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 1 в смт. Краснопілля, Сумської області (інженерні мережі та оздоблення приміщень)  |                         |   |                            |  |
| 2                                    | <b>Адреса об'єкту:</b>   |  |                         |   |                            |  |
|                                      | область  | Сумська  |                         |   |                            |  |
|                                      | район  | Краснопілський район   |                         |   |                            |  |
|                                      | місто, село, селище  | смт Краснопілля  |                         |   |                            |  |
|                                      | вулиця   | вул. Перемоги  |                         |   |                            |  |
| будинок                              | 1  |  |                         |   |                            |  |
| 3                                    | <b>Анотація проекту (до 5 речень)</b>  | Актуальність проекту полягає в створенні на базі Краснопілської ЗОШ І-ІІІ ступенів базового опорного освітнього закладу "Нова українська школа". Проект дозволяє заощаджувати теплові ресурси за рахунок їх афективного та раціонального використання, автоматичної підтримки комфортних умов експлуатації будівель і споруд.  |                         |   |                            |  |
| 4                                    | <b>Загальна кошторисна вартість, тис. грн.</b>   | 30 767,550   |                         |   |                            |  |
| 5                                    | <b>Залишок кошторисної вартості, тис. грн.</b>   | 11 289,568   |                         |   |                            |  |
| 6                                    | <b>Вартість реалізації проекту у 2020 році, тис. грн.:</b>   | Касові видатки до 2020 року  | Передбачено у 2020 році | Остання дата надходження бюджетних асигнувань | Касові видатки в 2020 році | Потреба у додатковому фінансуванні для завершення проекту (у разі наявності) |
|                                      | Всього   | 17 310,687   | 11 289,568              |   | 35,421                     | 0,000  |
|                                      | ДФРР   | 14 842,887   | 9 157,113               | 30.05.2020                                    | 0,000                      | 0,000  |
|                                      | Інші бюджетні програми (субвенції)   | 0,000  | 0,000                   |   | 0,000                      | 0,000  |
| Співфінансування з місцевих бюджетів | 2 467,800  | 2 132,455  | 16.04.2020              | 35,421  | 0,000                      |  |
| 7                                    | <b>Етапи реалізації проекту в 2020 році</b>  | Запланована дата реалізації  |                         |   | Відсоток готовності        |  |
|                                      | 1. Будівельні роботи   | липень 2020 року   |                         |   | 70%                        |  |
|                                      | 2. Придбання та монтаж обладнання  | липень 2020 року   |                         |   | 50%                        |  |
| ...                                  |  |  |                         |   |                            |  |
| 8                                    | <b>Результативність реалізації проекту (обов'язково зазначити кількість населення на яке безпосередньо проект має вплив)</b> | Очікувані результати проекту полягають в заощадженні теплових ресурсів та забезпеченні комфортних умов для організації і проведення навчального процесу, нормальних та безпечних умов праці вчителів, навчання учнів та обслуговуючого персоналу в будівлі школи, дотримання санітарно-гігієнічних норм, збільшення терміну експлуатації будівлі, економія коштів місцевого бюджету через скорочення витрат на опалення. Кількість населення, на яке поширюється проект - 8,4 тисяч жителів. |                         |   |                            |  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 9  | Галузь реалізації по ВБ  | Загальносвітня навчальна школа  |
|    | <b>Замовник будівництва по проекту</b>   | Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації      |
| 10 | Відповідальна особа за реалізацію проекту  | Ревнівцева Олена Юріївна  |
|    | Телефон контактної особи   | 098-356 13 04   |
|    | Ел.пошта   | kap-bud@sm.gov.ua   |
| 11 | <b>Генеральна підрядна організація</b>   | ТОВ "Універсалбуд - В"  |
|    | Телефон контактної особи   | Хованський Василь Васильович  |
|    | Ел.пошта   | universalbud-v@ukr.net  |
|    | Актуальні фото змін за тиждень у разі наявності змін (не менше 4) горизонтальні фото 10x15 |   |
| 12 | фото станом на 18.06.2020  |  |