


**Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році**

| № п/п   | Найменування позиції                                       | Інформація по відповідній позиції   |                         |   |                            |  |
|---------|--|---|-------------------------|---|----------------------------|--|
| 1       | <b>Назва проекту</b>                                       | Комплексна реконструкція спортивного майданчика з облаштуванням зони для воркауту та футбольного поля з глядацькими трибунами Кролевецької спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 Кролевецької міської ради по проспекту Миру, 2, м. Кролевець Кролевецького району Сумської області            |                         |   |                            |  |
| 2       | <b>Адреса об'єкту:</b>                                     |   |                         |   |                            |  |
|         | область  | Сумська   |                         |   |                            |  |
|         | район  |   |                         |   |                            |  |
|         | місто, село, селище  | м. Кролевець  |                         |   |                            |  |
|         | вулиця   | проспект Миру   |                         |   |                            |  |
| будинок | 2  |   |                         |   |                            |  |
| 3       | <b>Анотація проекту (до 5 речень)</b>                      | Реалізація заходів проекту дозволить створити комфортні умови навчання у закладі та забезпечить якісний рівень занять фізичною культурою і спортом, залучення більшої кількості дітей та молоді до занять футболом, проведення активного відпочинку на вуличних тренажерах та елементах воркауту. |                         |   |                            |  |
| 4       | <b>Загальна кошторисна вартість, тис. грн.</b>             | 6 040,192   |                         |   |                            |  |
| 5       | <b>Залишок кошторисної вартості, тис. грн.</b>             | 6 040,192   |                         |   |                            |  |
| 6       | <b>Вартість реалізації проекту у 2020 році, тис. грн.:</b> | Касові видатки до 2020 року   | Передбачено у 2020 році | Остання дата надходження бюджетних асигнувань | Касові видатки в 2020 році | Потреба у додатковому фінансуванні для завершення проекту (у разі наявності) |
|         | Всього   | 0,000   | 6 040,192               |   | 0,000                      | 0,000  |
|         | ДФРР   | 0,000   | 0,000                   |   | 0,000                      | 0,000  |
|         | Інші бюджетні програми (субвенції)                         | 0,000   | 4 898,596               |   | 0,000                      | 0,000  |
|         | Співфінансування з місцевих бюджетів                       | 0,000   | 1 141,596               |   | 0,000                      | 0,000  |
| 7       | <b>Етапи реалізації проекту в 2020 році</b>                | Запланована дата реалізації   |                         |   | Відсоток готовності        |  |
|         | 1. Будівельні роботи по влаштуванню футбольного поля       | липень 2020 року  |                         |   | 0%                         |  |
|         | 2. Влаштування огорожі футбольного поля                    | серпень 2020 року   |                         |   | 0%                         |  |
|         | 3. Влаштування бігової доріжки                             | серпень 2020 року   |                         |   | 0%                         |  |
|         | 4. Влаштування баскетбольно-волейбольної площадки          | вересень 2020 року  |                         |   | 0%                         |  |
|         | 5. Влаштування площадки для воркауту                       | вересень 2020 року  |                         |   | 0%                         |  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 8  | <b>Результативність реалізації проекту (обов'язково зазначити кількість населення на яке безпосередньо проект має вплив)</b> | Спортивний майданчик стане справжнім осередком здорового способу життя не тільки для учнів , а і для жителів м. Кролевець. Інноваційна спрямованість проекту полягає у сприянні подальшого розвитку інфраструктури з метою забезпечення якісним місцем для проведення занять з фізичного виховання учнів НВК та занять спортом для всіх віковим категорій населення. Учні школи віком від 6 до 18 років (691 учень) |
| 9  | <b>Галузь реалізації по ВБ</b>   | Спорт   |
| 10 | <b>Замовник будівництва по проекту</b>   | Управління освіти, молоді, спорту, каультури і туризму Кролевецької міської ради  |
|    | Відповідальна особа за реалізацію проекту  | Діброва Наталія Володимирівна   |
|    | Телефон контактної особи   | (05453) 95346   |
|    | Ел.пошта   | <a href="mailto:u@otgkrolosvita.gov.ua">u@otgkrolosvita.gov.ua</a>  |
| 11 | <b>Генеральна підрядна організація</b>   |   |
|    | Телефон контактної особи   |   |
|    | Ел.пошта   |   |
| 12 | <b>Актуальні фото</b> змін за тиждень у разі наявності змін (не менше 4) горизонтальні фото 10x15                            |   |